



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del Settore 3 Tecnico Nr. Generale 29 del 21/01/2025

Proposta Nr. 29

Oggetto: DS200 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI PISTA CICLABILE IN VIA POSTIOMA DI SAN FLORIANO S.P. 102 DA VIA MONTEBELLUNA A VIA LOREGGIA DI SALVAROSA (DS200). APPROVAZIONE PROROGA CONTRATTUALE. (CIG: A045549A0C CUP: D21B21000890007).

IL DIRIGENTE

Premesso:

- La Giunta Comunale con deliberazione n. 310 del 05/10/2023 ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di “ COSTRUZIONE PISTA CICLABILE SULLA S.P. 102 POSTUMIA TRA VIA MONTEBELLUNA E VIA LOREGGIA DI SALVAROSA (DS200)”, per una spesa complessiva di Euro 900.000,00;
- Vista la determinazione n°136 del 01/03/2024 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla Ditta Costruzioni Generali Postumia s.r.l. di Castelfranco Veneto per l'importo contrattuale di € 640.437,13 oltre all'IVA 10%;
- Visto il contratto stipulato con l'impresa Costruzioni Generali Postumia S.R.L. in data 18/04/2024 prot. 17239 ;
- La direzione lavori ha consegnato all'impresa Costruzioni Generali Postumia i lavori in data 12/06/2024 ed attualmente gli stessi sono in fase di esecuzione con scadenza per l'ultimazione al 11/02/2025;
- La direzione lavori con nota prot. 56053 del 12/12/2024 ha trasmesso il primo Stato d'avanzamento dei lavori per l'importo dei lavori di € 214.096,35;
- L'impresa, mediante lettera assunta al prot. n. 986 del 09/01/2025 ha richiesto la concessione di una proroga del tempo di 70 giorni, motivando la stessa in relazione ai lavori aggiuntivi richiesti da ATS per la condotta dell'acquedotto nel tratto stradale da Via Serraglio alla Rotonda con Via Montebelluna, ritardi nello spostamento della linea aerea della TIM, all'impedimento della chiusura del canale di irrigazione imposto dal Consorzio di Bonifica Piave fino alla fine di Ottobre 2024.
- La direzione lavori ha dato riscontro alla suddetta richiesta con nota interna evidenziando il parere favorevole alla concessione di una proroga contrattuale di 70 giorni alla luce dei maggiori lavori richiesti da ATS ed ha aggiornato il cronoprogramma esecutivo dell'opera con nota interna via e-Mail;
- **CONSIDERATO:**

- che pertanto può essere considerata congrua la richiesta di proroga alla luce dell’attuale sviluppo dei lavori e di concedere la proroga di 70 giorni naturali e consecutivi ;
- il RUP dell’opera in oggetto è l’arch. Alessandro Collatuzzo, Funzionario del Settore 3 Tecnico;
- RICHIAMATI:
- il D.U.P. 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 137 in data 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 138 in data 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il P.E.G. 2025-2027 “Parte Finanziaria”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il P.I.A.O. 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 è in corso di predisposizione, e che nelle more della sua approvazione sono stati prorogati gli obiettivi gestionali assegnati con deliberazione di Giunta Comunale n. 19-2024 e con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Sindaco prot. com. n. 57099 del 19.12.2024 con il quale viene affidata per l’esercizio 2025 al Dr. Luca Pozzobon la dirigenza del Settore 3° Tecnico e Polizia Locale;

VISTI:

il D.Lgs. n. 36/2023;

il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

il vigente Regolamento di contabilità comunale;

il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. Di concedere , per le ragioni esposte in premessa, all’impresa Costruzioni Generali Postumia S.R.L. con sede legale a Castelfranco Veneto (TV), ai sensi dell’art.121 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e all’art. 20 del CSA, la proroga di giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi del tempo contrattuale inerente all’esecuzione dei lavori di “COSTRUZIONE PISTA CICLABILE SULLA S.P. 102 POSTUMIA da VIA MONTEBELLUNA a Via LOREGGIA DI SALVAROSA” (DS200), fissato dal CSA in 245 giorni naturali consecutivi, dando atto che la data di ultimazione dei lavori di cui al verbale di consegna fissata al 11/02/2025, viene prorogata al 22/04/2025;
3. Di dare atto che, essendo la proroga concessa sulla base dell’istanza dell’impresa appaltatrice fondata su motivazioni indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, non sussistendo inoltre alcuna circostanza in qualsiasi modo riconducibile ad eventi di forza maggiore ai sensi dell’art.11 del DM 49/2017, l’Impresa stessa non abbia nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, dal conseguente allungamento del tempo contrattuale;
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta variazioni di esigibilità degli impegni di spesa già assunti.

Data della proposta: **14/01/2025**

L’istruttore responsabile del procedimento:
Alessandro Collatuzzo

Il Dirigente del Settore 3 Tecnico
(Firmato digitalmente)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro

(Firmato digitalmente in calce dell'attestato di copertura finanziaria)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

POZZOBON LUCA in data 21/01/2025



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 3 Tecnico nr.2 del 21/01/2025

ESERCIZIO: 2025		<i>Impegno di spesa</i>		2025 286/0	<i>Data:</i> 15/10/2024	<i>Importo:</i>	133.475,20
Oggetto:	lavori - COSTRUZ. P.C. IN V.POSTIOMA DI SAN FLORIANO SP 102 DA V.MONTEBELLUNA A V.LOREGGIA DI SALVAROSA (DS200). CUP: D21B2100089007 - gc310-23 prog. esec. (finanziam. CONTR. DPR 380-01 ART. 16)- prenot. d1053-2023 aggiud d136-24 - pd 29-25 proroga						
							C.I.G.: A045549A0C
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali						C.U.P.: D21B21000890007
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali						
Beneficiario:	0001122 - COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA S.R.L.						
Bilancio							
Anno:	2025				Stanziamiento attuale:	3.686.245,82	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità				Impegni gia' assunti:	0,00	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali				Impegno nr. 286/0:	133.475,20	
TITOLO:	2 - Spese in conto capitale				Totale impegni:	133.475,20	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				Disponibilità residua:	3.552.770,62	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno:	2025				Stanziamiento attuale:	133.475,20	
Capitolo:	698455				Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	PISTA CICLABILE SU VIA POSTIOMA SP 102 DA VIA LOREGGIA DI SALVAROSA A VIA MONTEBELLUNA DI SALVAROSA				Impegno nr. 286/0:	133.475,20	
				Totale impegni:	133.475,20		
				Disponibilità residua:	0,00		
Progetto:							
Resp. spesa:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile						
Resp. servizio:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile						

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 21/01/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Emanuele Muraro in data 21/01/2025