



Città di Castelfranco Veneto

Provincia di Treviso
Ufficio Lavori Pubblici

Spett.Le
Direttore dei lavori
Arch. Alessandro Collatuzzo
Ing. Loris Luison
Arch. Alberto Marchesan (C.E.S.)

Prot. n.> *nota interna*

del *25/01/2024*

Cat. VI.....Cl. 5.....0...

OGGETTO: Lavori di recupero dell'immobile ex Casa Cattani per la realizzazione di una struttura di CO-ABITAZIONE E SPAZI COMUNI (DS100) in Comune di Castelfranco Veneto (TV).
"PSC ex POR-FESR 2014-2020. AZIONE 9.4.1 Autorità Urbana di Montebelluna"
[CUP: D25B19000640001 – CIG: 9383199cc2] – **autorizzazione Variante in corso d'opera**

Con riferimento all'oggetto:

- richiamata la comunicazione del Direttore dei Lavori , con la quale viene richiesto l'assenso alla stesura di una perizia di variante ai lavori di cui trattasi;

- preso atto di quanto sinteticamente prospettato dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art.22 del D.M. n.49/2018,

si conferma – alle condizioni di seguito espresse - l'assenso alla redazione della perizia, ai sensi dell'art.106 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e con richiamo al contenuto dell'art.161 del d.p.r. 207/2010.

Considerate le motivazioni della richiesta, legate sia alla constatazione delle diverse condizioni delle strutture murarie esistenti e, soprattutto, del relativo riscontrato stato di degrado delle fondazioni e delle murature del corpo della ex stalla, procedere con urgenza alla revisione del progetto strutturale.

Lo schema di atto di sottomissione sarà accorpato al verbale di concordamento nuovi prezzi.

La variante dovrà comprendere i relativi allegati grafici, oltre al Computo Metrico, al quadro di raffronto , sia con riferimento alle misure che ai costi aggiuntivi, ed inoltre la quantificazione delle maggiori spese tecniche (revisione progettuale, direzione lavori operativa).

Qualora siano comprese lavorazioni non codificate nel capitolato tecnico - ferma restando la condizione necessaria di omogeneità delle lavorazioni introdotte rispetto al progetto autorizzato - dovranno essere prodotte le relative specifiche tecniche.

Il DD.LL. dovrà valutare, in relazione alle motivazioni della perizia ed alle vigenti disposizioni in merito alle condizioni di legittimità, la necessità di ordinare la sospensione (parziale o totale) delle lavorazioni, siano o no oggetto di modifica, ed inoltre quantificare l'eventuale proroga da concedere per l'esecuzione dei maggiori lavori, promuovendo la revisione del cronoprogramma di contratto.

Il responsabile del procedimento

Arch. Luca Pozzobon

f.to



Settore 3° Tecnico	Dirigente: arch. Luca Pozzobon
Ufficio Lavori Pubblici	Responsabile del procedimento: arch Luca Pozzobon
5° Settore Tecnico-Lavori Pubblici: Via F.M. Preti, 44 – Tel.0423 735700 Fax 0423 735705 Sede Legale: Via F.M.Preti, 36 - Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00481880268 – Tel. 0423-7354 (centralino) Fax 0423-735580 www.comune.castelfranco-veneto.tv.it - e-mail: lavoripubblici.rup@comune.castelfranco-veneto.tv.it	