



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del Settore 3 Tecnico Nr. Generale 605 del 16/07/2025

Proposta Nr. 758

Oggetto: DS200 LAVORI DI COSTRUZIONE PISTA CICLABILE IN VIA POSTIOMA DI SAN FLORIANO S.P. 102 DA VIA MONTEBELLUNA A VIA LOREGGIA DI SALVAROSA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA . (CIG: A045549A0C CUP: D21B21000890007).

IL DIRIGENTE

Premesso:

La Giunta Comunale con deliberazione n. 310 del 05/10/2023 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “COSTRUZIONE PISTA CICLABILE SULLA S.P. 102 POSTUMIA TRA VIA MONTEBELLUNA E VIA LOREGGIA DI SALVAROSA (DS200)”, per una spesa complessiva di Euro 900.000,00 di cui € 674.166,81 per lavori compresi oneri della sicurezza ed € 225.833,19 per somme a disposizione dell'amministrazione;

L'opera pubblica è stata inserita nel Programma triennale dei lavori 2023-2025 (modifica 1) adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 19/01/2023 e ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 27/01/2023;

con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 25/07/2023 è stato aggiornato il Programma triennale dei lavori 2023-2025 (modifica 3) e per l'opera in oggetto è stato previsto un adeguamento di Quadro Economico ad € 900.000,00;

l'opera pubblica in oggetto trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione per l'esercizio 2023 e pluriennale 2023-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 25/07/2023, al capitolo di spesa n. 698455 per l'importo di € 650.000,00 (finanziamento con fondi propri) e al capitolo di spesa n. 698456 per l'importo di € 250.000,00 (finanziamento con contributo della Provincia di Treviso);

la spesa per l'esecuzione dell'opera è prevista nel bilancio 2024-2026 per la somma di complessivi € 900.000,00 e trova copertura nei seguenti capitoli di spesa, con riferimento agli impegni assunti nell'anno 2023:

per la somma di euro 650.000,00 al capitolo di spesa n. 698455 “PISTA CICLABILE SU VIA POSTIOMA S.P.102 DA VIA LOREGGIA DI SALVAROSA A VIA MONTEBELLUNA DI SALVAROSA”, cod. bil. 10.05.2.0202, finanziata con entrate proprie con la precisazione che:

- la somma di euro 33.722,52 è già stata finanziata nell'esercizio 2022 con proventi della dismissioni reti gas e con alienazione;
- la somma di euro 616.277,48 è finanziata nell'esercizio 2023 con proventi della dismissioni reti gas, con proventi da alienazione, con incassi da permessi a costruire, con incassi da condoni, con contributi di cui al DPR 380-2001 art. 16 e con avanzo investimenti;

per la somma di euro 250.000,00 al capitolo di spesa n. 698456 “PISTA CICLABILE SU VIA POSTIOMA SP 102 DA VIA LOREGGIA DI SALVAROSA A VIA MONTEBELLUNA” (FINANZIATO CON CONTRIBUTO PROVINCIALE - CAP E 292501)” cod. bil. 10.05.2.0202, finanziata con contributo provinciale;

DATO ATTO che con propria determinazione n° 136 in data 01/03/2024 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA SRL, con sede a Castelfranco Veneto (TV), Via per Salvatronda n. 37, C.F./P.IVA 02103180267 per il prezzo complessivo di € 640.437,13;

Visto il contratto stipulato in data 18/04/2024 prot. 17239 ;

Dato ATTO che i lavori sono stati iniziati in data 12/06/2024 e che ora risultano sospesi in attesa dell'approvazione della perizia di variante;

DATO ATTO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavorazioni ed attività diverse rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo, nonché di introdurre accorgimenti tecnico costruttivi adeguati a risolvere le problematiche emerse e riscontrate, non accertabili in fase di redazione progettuale, e di introdurre migliorie all'opera ed alla sua funzionalità, gestione e manutenzione programmata su indicazione degli enti gestori dei sottoservizi e della Provincia di Treviso;

CONSIDERATO che l'ing. Marco Lasen dello studio ASI ingegneria s.r.l., incaricato alla Direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecuzione, ha predisposto la perizia di variante datata 30 maggio 2025, pervenuta al protocollo del 05/06/2025 n°25643, la relativa documentazione allegata alla perizia di variante dell'opera in oggetto composta dai seguenti elaborati :

1. ALL . C - Relazione di perizia
2. ALL. A - Computo metrico estimativo di perizia
3. ALL. B - Quadro di raffronto tra perizia e progetto
4. Atto di sottomissione
5. Verbale concordamento nuovi prezzi
6. TAV 01 - perizia : planimetria generale di variante

CONSIDERATO che le variazioni apportate al progetto:

- riguardano aspetti di dettaglio dettate da motivazioni sopravvenute impreviste e imprevedibili e rientrano nella casistica di cui all'art. 120 comma 1 lettera c3 del D.Lgs. 36/2023 e sono da considerarsi non sostanziali e quindi ammissibili;
- garantiscono il rispetto della tempistica concordata, in coerenza con il cronoprogramma di investimento;

DATO ATTO che la maggior spesa per lavori di euro 39.448,39 (importo netto ribassato al netto di IVA) rispetto all'importo dei lavori contrattuali corrisponde ad un incremento percentuale dell' 6,1596% , pertanto, entro il limite dell'art. 120, comma 3 lettera b del D.Lgs. 36/2023 ovvero l'aumento del valore del contratto non supera il 15%;

PRESO ATTO che, a seguito della perizia in corso d'opera, il nuovo quadro economico viene assestato nel seguente modo:

		Det. Contrarre 1053 del 11/11/2023	Aggiudicazione contratto	Assestamento variante
A	Importo a base d'appalto	674.166,81	640.437,13	679.885,52
a1	Importo lavori	654.666,81	620.937,13	659.885,52
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	19.500,00	19.500,00	20.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	225.833,19	259.562,87	220.114,48
b1	spostamento servizi interferenti iva compresa	2.000,00	2.000,00	9.001,64
b2	RILIEVI E ACCERTAMENTI, INDAGINI IVA compresa	1.000,00	1.000,00	1.000,00

b3	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA compreso 4% C.I. archeologi	18.000,00	18.000,00	12.116,00
b4	incentivi (2% su A al lordo dei ribassi) per funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023	13.483,34	13.483,34	13.483,34
b5	IMPREVISTI	19.589,64	19.589,64	546,80
b6	acquisizione aree espropri ed imposte	40.408,00	40.408,00	61.000,00
b7a	Spese di progettazione , direzione lavori SPS CSE , CRE , di diritti catastali, compreso 4% C.N.P.A.I.A.	47.941,32	47.941,32	39.281,58
b7b	Spese di progettazione , direzione lavori VARIANTE compreso 4% C.N.P.A.I.A.			3.120,00
b8	Spese di pubblicità - ANAC	1.487,12	1.487,12	1.487,12
b9	Iva su lavori 10%	67.416,68	64.043,71	67.988,55
b10	IVA 22% su b3+b7	14.507,09	14.507,09	11.089,45
b.11	Ribasso d'asta		37.102,65	
	TOTALE A+B	900.000,00	900.000,00	900.000,00

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 57099 del 19/12/2024 d'incarico al arch. Luca Pozzobon dell'incarico di Dirigente Settore 3° Tecnico e Polizia Locale;

DATO ATTO che il RUP dell'opera è l'Arch. Alessandro Collatuzzo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

RICHIAMATI:

- Il D.U.P. 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 137 in data 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato con deliberazioni consiliari n. 138 in data 18.12.2024, dichiarate immediatamente eseguibile;
- il P.E.G. 2025-2027, "Parte Finanziaria", approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 08.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive modifiche ed integrazioni;
- il P.I.A.O. 2025-2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il D.Lgs n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

visto lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di "COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA POSTIOMA DI SAN FLORIANO SP 102 DA VIA MONTEBELLUNA A VIA LOREGGIA DI SALVAROSA " (DS200) per l'importo complessivo di euro 679.885,52, ai sensi dell'art. 120 comma 3, lettera b del D.Lgs. 36/2023 ;
3. Di dare atto dell'asestamento del quadro economico di spesa dell'opera pubblica come riportato in premessa;
4. Di approvare, stabilendo che la piena efficacia decorrerà dall'esecutività della presente determinazione, l'allegato schema di "Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" relativo alla variante, con la proroga per l'esecuzione dei lavori in variante di 20 giorni dalla comunicazione dell'esecutività della presente determinazione;
5. Di dare atto che restano immutate le pattuizioni del contratto principale, le quali si applicano integralmente ai lavori di perizia, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;
6. Di dare atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio e compatibile con le previsioni dei flussi di cassa, con le regole e i vincoli di finanza pubblica;
7. Di impegnare per lavori complessivi euro 43.393,23 (euro 39.448,39 per lavori e euro 3.944,84 per Iva): a favore di COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA SRL, con sede a Castelfranco Veneto (TV), via per Salvatronda n. 37, C.F./P.IVA 02103180267 [A045549A0C], al capitolo di spesa n. 698455 "PISTA CICLABILE SU VIA POSTIOMA SP 102 DA VIA LOREGGIA DI SALVAROSA A VIA MONTEBELLUNA", cod. bil. 10.05.2.0202
8. Di impegnare per servizi a favore della A.S.I. ingegneria s.r.l. di Montebelluna (TV), in Viale Matteotti n. 29/4 , P.IVA 05030930266 [CIG Z6E332AA5F] per le spese tecniche di perizia di variante l'importo di euro 3.000,00 oltre cassa 4% € 120,00 , ed oltre 22% Iva per euro 686,40 per complessivi euro 3.806,40, al capitolo di spesa n. 698455 "PISTA CICLABILE SU VIA POSTIOMA SP 102 DA VIA LOREGGIA DI SALVAROSA A VIA MONTEBELLUNA", cod. bil. 10.05.2.0202
9. di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del dirigente responsabile ai sensi dell'art. 147Bis D.Lgs. n. 267/2000 e art. 8 del "Regolamento del sistema integrato dei controlli interni".

Data della proposta: **04/07/2025**

L'istruttore responsabile del procedimento:
Alessandro Collatuzzo

Il Dirigente del Settore 3 Tecnico
(Firmato digitalmente)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Visionata regolarità contributiva come da DURC agli atti.

Il dirigente di Settore 1 Economico Finanziario

(Firmato digitalmente in calce dell'attestato di copertura finanziaria)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LUCA POZZOBON in data 16/07/2025



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.164 del 16/07/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa 2025 1129/0		Data: 03/03/2025		Importo: 61.383,17	
Oggetto: prenotazione somme a dispos.- COSTRUZIONE P.C. IN V.POSTIOMA DI SAN FLORIANO SP 102 DA V.MONTEBELLUNA A V.LOREGGIA DI SALVAROSA (DS200). CUP: D21B2100089007 - gc 310-23 prog. esec. (finanziam. avanzo investimenti)							
SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali C.U.P.: D21B21000890007							
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali							
Beneficiario: 0008972 - DIVERSI FORNITORI							
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA							
Importo Variazione: -3.625,19 Annotazioni: pd 458-25 maggiori spese tecniche variante Incrementato impegno: 2025-1790/0							
Bilancio							
Anno: 2025				Stanziamiento attuale:		10.948.200,48	
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				Impegni gia' assunti:		3.526.637,98	
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali				Impegno nr. 1129/0:		61.383,17	
Titolo: 2 - Spese in conto capitale				Totale impegni:		3.588.021,15	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				Disponibilità residua:		7.360.179,33	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2025				Stanziamiento attuale:		624.205,32	
Capitolo: 698455				Impegni gia' assunti:		414.853,43	
Oggetto: PISTA CICLABILE SU VIA POSTIOMA SP 102 DA VIA LOREGGIA DI SALVAROSA A VIA MONTEBELLUNA DI SALVAROSA				Impegno nr. 1129/0:		61.383,17	
				Totale impegni:		476.236,60	
				Disponibilità residua:		147.968,72	
Progetto:							
Resp. spesa: 7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile							
Resp. servizio: 7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile							

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 16/07/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.164 del 16/07/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa		2025 1130/0		Data: 03/03/2025		Importo: 0,00	
Oggetto: prenotazione somme a dispos.- COSTRUZIONE P.C. IN V.POSTIOMA DI SAN FLORIANO SP 102 DA V.MONTEBELLUNA A V.LOREGGIA DI SALVAROSA (DS200). CUP: D21B2100089007 - gc 310-23 prog. esec. (finanziam. alienazioni)									
SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali C.U.P.: D21B21000890007									
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali									
Beneficiario: 0008972 - DIVERSI FORNITORI									
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA									
Importo Variazione: -6.471,79 Annotazioni: pd 758-25 perizia di variante maggiori lavori e maggiori spese tecniche Incrementato impegno: 2025-1788/0									
Bilancio									
Anno: 2025				Stanziamiento attuale:		10.948.200,48			
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				Impegni gia' assunti:		3.588.021,15			
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali				Impegno nr. 1130/0:		0,00			
Titolo: 2 - Spese in conto capitale				Totale impegni:		3.588.021,15			
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				Disponibilità residua:		7.360.179,33			
Piano Esecutivo di Gestione									
Anno: 2025				Stanziamiento attuale:		624.205,32			
Capitolo: 698455				Impegni gia' assunti:		476.236,60			
Oggetto: PISTA CICLABILE SU VIA POSTIOMA SP 102 DA VIA LOREGGIA DI SALVAROSA A VIA MONTEBELLUNA DI SALVAROSA				Impegno nr. 1130/0:		0,00			
				Totale impegni:		476.236,60			
				Disponibilità residua:		147.968,72			
Progetto:									
Resp. spesa: 7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile									
Resp. servizio: 7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile									

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 16/07/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.164 del 16/07/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa		2025 1168/0		Data: 03/03/2025		Importo: 0,00	
Oggetto:		ribasso lavori - COSTRUZIONE P.C. IN V.POSTIOMA DI SAN FLORIANO SP 102 DA V.MONTEBELLUNA A V.LOREGGIA DI SALVAROSA (DS200). CUP: D21B2100089007 - gc 310-23 prog. esec. (finanziam. alienazioni) - prenot. d 1053-2023 aggiud d 137-24							
SIOPE:		2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali				C.U.P.: D21B21000890007			
Piano dei Conti Fin.:		2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali							
Beneficiario:		0008972 - DIVERSI FORNITORI							
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA									
Importo Variazione:		-37.102,65		Annotazioni:		pd 758-25 perizia di variante maggiori lavori e maggiori spese tecniche Nuovo impegno: 2025-1788/0			
Bilancio									
Anno:		2025		Stanziamiento attuale:		10.948.200,48			
Missione:		10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Impegni gia' assunti:		3.885.591,68			
Programma:		5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Impegno nr. 1168/0:		0,00			
TITOLO:		2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:		3.885.591,68			
Macroaggregato:		202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:		7.062.608,80			
Piano Esecutivo di Gestione									
Anno:		2025		Stanziamiento attuale:		624.205,32			
Capitolo:		698455		Impegni gia' assunti:		485.613,29			
Oggetto:		PISTA CICLABILE SU VIA POSTIOMA SP 102 DA VIA LOREGGIA DI SALVAROSA A VIA MONTEBELLUNA DI SALVAROSA		Impegno nr. 1168/0:		0,00			
				Totale impegni:		485.613,29			
				Disponibilità residua:		138.592,03			
Progetto:									
Resp. spesa:		7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile							
Resp. servizio:		7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile							

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 16/07/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.164 del 16/07/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa	2025 1788/0	Data: 15/07/2025	Importo: 43.393,23
Oggetto: lavori di perizia di variante - COSTRUZIONE P.C. IN V.POSTIOMA DI SAN FLORIANO SP 102 DA V.MONTEBELLUNA A V.LOREGGIA DI SALVAROSA (DS200). CUP: D21B2100089007 - gc 310-23 prog. esec. (fin. alienazioni) - pd 758-25 (compreso iva 10%)					
				C.I.G.: A045549A0C	
SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali				C.U.P.: D21B21000890007	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali					
Beneficiario: 0001122 - COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA S.R.L.					
Bilancio					
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	10.948.200,48		
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	7.200.377,35		
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 1788/0:	43.393,23		
TITOLO:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	7.243.770,58		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	3.704.429,90		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	624.205,32		
Capitolo:	698455	Impegni gia' assunti:	577.005,69		
Oggetto:	PISTA CICLABILE SU VIA POSTIOMA SP 102 DA VIA LOREGGIA DI SALVAROSA A VIA MONTEBELLUNA DI SALVAROSA	Impegno nr. 1788/0:	43.393,23		
		Totale impegni:	620.398,92		
		Disponibilità residua:	3.806,40		
Progetto:					
Resp. spesa:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile				
Resp. servizio:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile				

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 16/07/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.164 del 16/07/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa	2025 1789/0	Data: 15/07/2025	Importo: 181,21
Oggetto: sp. tecn. di perizia di variante - COSTRUZ. P.C. IN V.POSTIOMA DI SAN FLORIANO SP 102 DA V.MONTEBELLUNA A V.LOREGGIA DI SALVAROSA (DS200). CUP: D21B2100089007 - gc 310-23 prog. esec. (fin. alienazioni) - pd 758-25 (compreso cassa 4% e iva 22%)					
				C.I.G.: Z6E332AA5F	
SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali				C.U.P.: D21B21000890007	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali					
Beneficiario: 0018280 - ASI INGEGNERIA SRL					
Bilancio					
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	10.948.200,48		
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	7.243.770,58		
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 1789/0:	181,21		
TITOLO:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	7.243.951,79		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	3.704.248,69		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	624.205,32		
Capitolo:	698455	Impegni gia' assunti:	620.398,92		
Oggetto:	PISTA CICLABILE SU VIA POSTIOMA SP 102 DA VIA LOREGGIA DI SALVAROSA A VIA MONTEBELLUNA DI SALVAROSA	Impegno nr. 1789/0:	181,21		
		Totale impegni:	620.580,13		
		Disponibilità residua:	3.625,19		
Progetto:					
Resp. spesa:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile				
Resp. servizio:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile				

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 16/07/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.164 del 16/07/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa		2025 1790/0		Data: 15/07/2025		Importo: 3.625,19	
Oggetto: sp. tecn. di perizia di variante - COSTRUZ. P.C. IN V.POSTIOMA DI SAN FLORIANO SP 102 DA V.MONTEBELLUNA A V.LOREGGIA DI SALVAROSA (DS200). CUP: D21B2100089007- gc 310-23 prog. esec. (fin. avanzo investimenti) - pd 758-25(compreso cassa 4% e iva 22%)									
SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali									
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali									
Beneficiario: 0018280 - ASI INGEGNERIA SRL									
C.I.G.: Z6E332AA5F									
C.U.P.: D21B21000890007									
Bilancio									
Anno: 2025				Stanziamiento attuale:		10.948.200,48			
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				Impegni gia' assunti:		7.243.951,79			
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali				Impegno nr. 1790/0:		3.625,19			
TITOLO: 2 - Spese in conto capitale				Totale impegni:		7.247.576,98			
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				Disponibilità residua:		3.700.623,50			
Piano Esecutivo di Gestione									
Anno: 2025				Stanziamiento attuale:		624.205,32			
Capitolo: 698455				Impegni gia' assunti:		620.580,13			
Oggetto: PISTA CICLABILE SU VIA POSTIOMA SP 102 DA VIA LOREGGIA DI SALVAROSA A VIA MONTEBELLUNA DI SALVAROSA				Impegno nr. 1790/0:		3.625,19			
				Totale impegni:		624.205,32			
				Disponibilità residua:		0,00			
Progetto:									
Resp. spesa: 7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile									
Resp. servizio: 7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile									

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 16/07/2025



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Gianluca Mastrangelo in data 16/07/2025